



Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-31/2011- 10 (1700)
Datum: 05. 02. 2014

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O NAPREDKU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA
RAVNANJE Z ODPADKI DOLEJNSKE II. FAZA (CEROD II) NA
DAN 31. 01. 2014**

Namen: Seznanitev OS s stanjem na projektu CeROD II

Pravna podlaga: Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)

Poročevalec: Javno podjetje CeROD, d.o.o.

Obrazložitev: V prilogi.

Predlog skleпов:

Sklep

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 31. 01. 2014.

Alojzij MUHIČ,
Ž U P A N

PRILOGE:

- Poročilo o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 31. 01. 2014

POSLANO:

- Naslovniku





REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOLENJSKE

II. FAZA

Poročilo o napredku projekta na dan 31.01.2014

Datum predhodnega poročila o napredku projekta: 30.11.2013

➤ **Cerod II – čistilna naprava (ČN)**

Tabela 1: Skupaj vrednost pogodb za izvedbo ČN s prikazom finančne realizacije po letih

	Vrednost pogodbe (v EUR brez DDV)	2012	2013	2014	2015	Skupaj
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)
ČN	1.106.943,52	957.460,18	38.789,00	55.347,17	55.347,17	1.106.943,52
Nadzor	38.000,00	36.520,50	0,00	1.479,50	0,00	38.000,00
Skupaj	1.144.943,52	993.980,68	38.789,00	56.826,67	55.347,17	1.144.943,52

Izvajalcu in njegovim podizvajalcem je bilo izplačano 5 % zadržanih sredstev, preostalih 5 % pa mu bo izplačano v letu 2015.

➤ **Obveščanje javnosti**

Ni bilo izvedenih konkretnih aktivnosti.

➤ **Cerod II – objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), kogeneracija, centralno informacijski sistem, zunanja ureditev**

- Na MKO-ju sta v pripravi sofinancerski pogodbi za izvedbo sofinanciranje izgradnje in izvajanje nadzora izgradnje projekta CeROD II ter aneksa k sofinancerskima pogodbama za izgradnjo in izvajanje nadzora izgradnje čistilne naprave.
- Usklajen in potrjen je bil finančni načrt izvajanja plačil.
- Vsebina projekta idejnih zasnov (IDZ) je v zaključni fazi izdelave.
- Na ARSO je bila s strani izvajalca na zahtevo ARSA posredovana dopolnitev prijave za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (dnevna količina zmogljivosti naprave za obdelavo odpadkov in dopolnitev opisa spremembe naprave in mogočih pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja zaradi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata).
- Pridobivanje projektnih pogojev je v zaključni fazi.
- V pripravi je izdelava vloge za spremembo OVD-ja.
- Izvajalec je pričel z izdelavo PGD-ja.

Pripravil:

Slavko JANEŽIČ
Vodja službe

za razvoj in investicije

Direktor

Alojz TURK