



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012-628
Datum: 19.2.2016

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA »HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE«,
NA DAN 19.2.2016**

Namen: Seznanitev s stanjem projekta

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15,
DUL št. 8/15)

Poročevalec: Alenka MUHIČ

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa:

Sklep

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z informacijo o stanju
projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«,
na dan 19.2.2016**

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

PRILOGA:
- Informacija o stanju projekta

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE
VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE, NA DAN 19.2.2016**

Na podlagi potrjene popolne 7. verzije vloge za dodelitev kohezijskih sredstev s strani MKO in SVRK je **bila dne 18.9.2015 izdana »Odločitev o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.**

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

Operacija »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občin: Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice. V okviru projekta bo zgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395 m. Poleg tega bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče.

Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610,98 EUR. Z izdano odločitvijo o podpori se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije **v višini 12.956.388,19 EUR (85%)** in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije **v višini 2.286.421,45 EUR (15%)**.

Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v **obdobju od 1.1.2014 do 31.1.2018**.

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
 - konstrukcijska faza zaključek do 06/2017
 - operativna faza začetek 07/2017
- Izvedba nadzora 09/2015-12/2017
- Izvedba komuniciranja z javnostjo 09/2015-01/2018
- Zaključek celotnega projekta 01/2018

Natančnejši terminski in finančni plan bo podan po uvedbi v delo izvajalcev in potrditvi s strani nadzora in naročnika.

Aktivnosti v teku:

1. Nepovratna sredstva

- 18.9.2015 izdana odločitev o finančni pomoči
- Izdelana končna verzija IP ter izdani sklepi o potrditvi IP, kar je bilo poslano na MOP, ki je zadevo že posredoval SVRK za potrebe odprtja postavke naše operacije v DNRP

2. Gradnja vodarn
 - 28.9.2015 inženir uvede v delo izvajalca
 - Rok za dokončanje del, po terminskem planu 16.2.2017
- 2.1. Vodarna Jezero
 - Izdelava PZI projektne dokumentacije, po terminskem planu do 24.2.2016
 - Fizično izveden most preko potoka Toplica (končna ureditev sočasno z izvedbo zunanje ureditve vodarne)
 - Pričetek gradbenih del vezan na temeljenje objekta
 - Pričetek del za izvedbo začasnih prevezav za nemoteno obratovanje v času gradnje
- 2.2. Vodarna Stopiče
 - Izdelana PGD projektna dokumentacija in pridobljeno GD
 - Izdelava PZI projektne dokumentacije, po terminskem planu do 25.2.2016
 - Pričetek del za izvedbo začasnih prevezav za nemoteno obratovanje v času gradnje
3. Gradnja cevovodov in vodohranov
 - Izvedene potrebne aktivnosti za pripravo izvajalske pogodbe, ki bo podpisana 26.2.2016
4. Inženirske storitve in izvajanje gradbenega nadzora
 - Izvajanje del v obsegu gradenj vodarn
 - Priprava aneksa k izvajalski pogodbi (še za del, ki se nanaša na gradnjo cevovodov in vodohranov), ki bo podpisan do 5.3.2016
5. Storitve obveščanja javnosti
 - Priprava izvajalske pogodbe, ki bo podpisana do 5.3.2016
6. Predhodne arheološke raziskave
 - V obdobju 24.4.2013 do 15.5.2013 izvedena prva faza predhodnih arheoloških raziskav z izvedbo testnih sond (na odsekih, ki potekajo po nepovoznih površinah)
 - Pridobljena nadaljnja navodila ZVKD za spremembo metodologije za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (arheološko dokumentiranje ob gradnji, na odsekih ki potekajo ob ali v povoznih površinah)
 - Priprava aneksa k izvajalski pogodbi (sprememba roka, metodologije), ki bo podpisan do 15.3.2016.

Predvidene nadaljnje aktivnosti:

1. Nepovratna sredstva
 - Pridobitev "Sklepa" o finančni pomoči
 - Po podpisu vseh izvajalskih pogodb pripraviti dokumentacijo (podpisane izvajalske pogodbe, terminski plan, finančni plan, garancije) in jo dostaviti na MOP za potrebe priprav pogodb o sofinanciranju.
 - Podpis pogodb o sofinanciranju, predvidoma v marcu 2016.
2. Gradnja vodarn
 - Dokončanje del, po terminskem planu 16.02.2017
3. Gradnja cevovodov in vodohranov
 - Uvedba v delo, po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, predvidoma v marcu 2016

4. Inženirske storitve in izvajanje gradbenega nadzora
 - Uvedba v delo (še za del, ki se nanaša na gradnjo cevovodov in vodohranov), po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, predvidoma v marcu 2016
5. Storitve obveščanja javnosti
 - Uvedba v delo, po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, predvidoma v marcu 2016
6. Predhodne arheološke raziskave
 - Dokončanje del, po spremenjeni tehnologiji, sočasno z gradnjo cevovodov in vodohranov.

Pripravil:

Jernej MUHIČ I.r.

Komunala Novo mesto d.o.o.