



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
T: 07 39 39 244  
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012  
Datum: 23. 09. 2015

## OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

### ZADEVA: **INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE, NA DAN 23. 09. 2015**

Na podlagi potrjene popolne 7. verzije vloge za dodelitev kohezijskih sredstev s strani MKO in SVRK je **bila dne 18.9.2015 izdana »Odločitev o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«.**

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

Operacija »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občin: Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice. V okviru projekta bo zgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395 m. Poleg tega bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče.

Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610,98 EUR. Z izdano odločitvijo o podpori se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije **v višini 12.956.388,19 EUR (85%)** in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije **v višini 2.286.421,45 EUR (15%)**.

Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v **obdobju od 1.1.2014 do 31.1.2018**.

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
  - konstrukcijska faza zaključek do 06/2017
  - operativna faza začetek 07/2017
- Izvedba nadzora 09/2015-12/2017
- Izvedba komuniciranja z javnostjo 09/2015-01/2018
- Zaključek celotnega projekta 01/2018

Natančnejši terminski in finančni plan bo podan po uvedbi v delo izvajalcev in potrditvi s strani nadzora in naročnika.

**Aktivnosti v teku:**

- Podpisana je pogodba za fizično izvedbo vodarn, z opredelitvijo, da se dela, do pridobitve kohezijskih sredstev (pogodba o sofinanciranju) financirajo iz lastnih sredstev občin.
- Podpisana je pogodba za izvajanje inženirskih storitev in storitev gradbenega nadzora, katera je omejena le na dela vezana na izgradnjo vodarn, ki se do pridobitve kohezijskih sredstev (pogodba o sofinanciranju) financirajo iz lastnih sredstev občin.
- Na osnovi podpisanih pogodb bo izvedena uvedba v delo najkasneje **do 28.9.2015**.

**Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- Podpis pogodb o sofinanciranju za izgradnjo vodarn in nadzor s pristojnim ministrstvom.
- Podpis pogodbe za komuniciranje z javnostjo in izvajalske pogodbe za izgradnjo cevovodov v oktobru.

S spoštovanjem,

Gregor MACEDONI

ŽUPAN

Poslano:

- naslovníku
- zbirka dok. gradiva