



## REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOLENJSKE (R CEROD) - II. FAZA

### Poročilo o napredku projekta na dan 31.01.2014

Datum predhodnega poročila o napredku projekta: 30.11.2013

#### ➤ CeROD II – čistilna naprava (ČN)

Tabela 1: Skupaj vrednost pogodb za izvedbo ČN s prikazom finančne realizacije po letih

	Vrednost pogodbe (v EUR brez DDV)	2012	2013	2014	2015	Skupaj
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)
ČN	1.106.943,52	957.460,18	38.789,00	55.347,17	55.347,17	1.106.943,52
Nadzor	38.000,00	36.520,50	0,00	1.479,50	0,00	38.000,00
<b>Skupaj</b>	<b>1.144.943,52</b>	<b>993.980,68</b>	<b>38.789,00</b>	<b>56.826,67</b>	<b>55.347,17</b>	<b>1.144.943,52</b>

Izvajalcu in njegovim podizvajalcem je bilo izplačano 5 % zadržanih sredstev, preostalih 5 % pa mu bo izplačano v letu 2015.


#### ➤ Obveščanje javnosti

Ni bilo izvedenih konkretnih aktivnosti.

#### ➤ Cerod II – objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), kogeneracija, centralno informacijski sistem, zunanja ureditev

- Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) sta v pripravi sofinancerski pogodbi za izvedbo sofinanciranje izgradnje in izvajanje nadzora izgradnje projekta CeROD II ter aneksa k sofinancerskima pogodbama za izgradnjo in izvajanje nadzora izgradnje čistilne naprave.

- Usklajen in potrjen je bil finančni načrt izvajanja plačil.
- Vsebina projekta idejnih zasnov (IDZ) je v zaključni fazi izdelave.
- Na ARSO (agencija republike Slovenije za okolje) je bila s strani izvajalca na zahtevo ARSA posredovana dopolnitev prijave za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (dnevna količina zmogljivosti naprave za obdelavo odpadkov in dopolnitev opisa spremembe naprave in mogočih pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja zaradi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata).
- Pridobivanje projektnih pogojev je v zaključni fazi.
- V pripravi je izdelava vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za obratovanje regijskega Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske.
- Izvajalec je pričel z izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za izgradnjo obrata za mehansko biološko obdelavo odpadkov.

  
 Pripravil:  
 Slavko JANEŽIČ



  
 Direktor  
 Alojz TURK